

# Programación de inspecciones · 2026-11

59 tareas · 46.4 km de tramos prioritarios · videos: T12, T7 · 3 cuadrilla(s) · 21 días hábiles · carga 25.1 / 63 días

## Justificación (reglas del sistema)

Este mes la prioridad la fijan 49 recorridos de tramos del pronóstico (46.4 km con prioridad 4-5, concentrados en los trayectos T14, T12, T7), 2 daños críticos abiertos y 0 puntos de falla con reapertura. Los videos van a T12, T7 por ser los de mayor daño esperado y más tiempo sin grabar. Los frentes de mantenimiento se verifican a los 30 y 90 días para saber si las reparaciones aguantan (eso alimenta la tasa de reapertura y el comparador de contratistas). Carga: 25.1 días de trabajo asignados de 63 disponibles (3 cuadrilla(s), 21 días hábiles). Riesgos: lluvia que cierre fisuras selladas tarde, reaperturas en los puntos de falla y tramos que crucen el umbral antes de la obra del plan.

## Programación

| Fecha | Sem. | Cuadrilla   | Tipo                   | Pri. | Tray.       | Calzada/carril    | PR             | km   | Motivo                                                                                          |
|-------|------|-------------|------------------------|------|-------------|-------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-02 | S1   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos   | 5    | 7           | Izquierda Interno | 60+600–74+080  | 4,0  | pronóstico: 28 tramo(s), 41 secciones prioridad 4-5. Tramos: 60+600–60+700, 61+000–61+200, 61+5 |
| 11-02 | S1   | Cuadrilla 2 | video de recorrido     | 4    | 12          | ambas             | todo           | 66,0 | grabar el trayecto completo (app, boton Grabar recorrido): sin video todavía, 9.1 km prioridad  |
| 11-02 | S1   | Cuadrilla 2 | inspección de tramos   | 4    | 13          | Única Interno     | 2+700–2+800    | 0,1  | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+700–2+800                          |
| 11-03 | S1   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos   | 5    | 12          | Izquierda Interno | 1+500–14+500   | 3,1  | pronóstico: 20 tramo(s), 31 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+500–1+600, 2+000–2+100, 2+500–2+ |
| 11-03 | S1   | Cuadrilla 2 | video de recorrido     | 4    | 7           | ambas             | todo           | 54,4 | grabar el trayecto completo (app, boton Grabar recorrido): sin video todavía, 7.9 km prioridad  |
| 11-03 | S1   | Cuadrilla 2 | inspección de tramos   | 4    | 14          | Derecha Externo   | 32+300–32+400  | 0,1  | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 32+300–32+400                        |
| 11-03 | S1   | Cuadrilla 2 | inspección de tramos   | 4    | 16 (RN5502) | Izquierda Interno | 47+400–47+500  | 0,1  | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 47+400–47+500                        |
| 11-04 | S1   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos   | 5    | 12          | Izquierda Externo | 1+200–41+100   | 2,9  | pronóstico: 19 tramo(s), 29 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+200–1+320, 4+300–4+400, 5+500–5+ |
| 11-04 | S1   | Cuadrilla 2 | inspección de tramos   | 4    | 16 (RN6210) | Izquierda Externo | 2+700–2+800    | 0,1  | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+700–2+800                          |
| 11-04 | S1   | Cuadrilla 2 | inspección de drenajes | 3    | 7           |                   | 61+120–69+250  | 8,1  | 2 elemento(s) del inventario sin inspeccionar o con más de un año: AL-7-61120, AL-7-69250       |
| 11-05 | S1   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos   | 5    | 5           | Derecha Interno   | 43+100–51+700  | 2,5  | pronóstico: 15 tramo(s), 25 secciones prioridad 4-5. Tramos: 43+100–43+600, 44+400–44+500, 45+1 |
| 11-05 | S1   | Cuadrilla 1 | atender daño crítico   | 5    | 7           | Izquierda Externo | 68+845         | 0,1  | daño #cmum4m0insh7l6m 1. Depresiones longitudinales o hundimientos criticidad 4 (abierto)       |
| 11-05 | S1   | Cuadrilla 2 | inspección de drenajes | 3    | 6           |                   | 57+000–57+640  | 0,6  | 2 elemento(s) del inventario sin inspeccionar o con más de un año: CU-6-57000, AL-6-57640       |
| 11-05 | S1   | Cuadrilla 2 | inspección de drenajes | 3    | 9           |                   | 10+000         | 0,1  | 1 elemento(s) del inventario sin inspeccionar o con más de un año: AL-9-10000                   |
| 11-06 | S1   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos   | 5    | 14          | Izquierda Externo | 15+000–291+140 | 2,4  | pronóstico: 18 tramo(s), 23 secciones prioridad 4-5. Tramos: 15+000–15+100, 16+000–16+200, 17+0 |

| Fecha | Sem. | Cuadrilla   | Tipo                                        | Pri. | Tray.       | Calzada/carril    | PR            | km   | Motivo                                                                                          |
|-------|------|-------------|---------------------------------------------|------|-------------|-------------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-06 | S1   | Cuadrilla 2 | visita a frente de mantenimiento            | 3    | 5, 6, 7     |                   | todo          | 0,5  | frente activo de Cuadrilla tapabaches (19 intervenciones en los últimos 45 días): calidad, cant |
| 11-09 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 15          | Derecha Interno   | 35+300–45+400 | 2,0  | pronóstico: 10 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5. Tramos: 35+300–35+400, 36+100–36+200, 36+5 |
| 11-09 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 6           | Izquierda Interno | 52+200–60+480 | 2,0  | pronóstico: 8 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5. Tramos: 52+200–52+300, 52+700–52+900, 53+40 |
| 11-09 | S2   | Cuadrilla 2 | recorrido general (sin inspección reciente) | 2    | 14          |                   | todo          | 97,6 | 98 km sin foto ni video en los últimos 6 meses                                                  |
| 11-10 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 5           | Izquierda Externo | 43+000–51+300 | 2,0  | pronóstico: 14 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5. Tramos: 43+000–43+100, 43+600–43+700, 44+3 |
| 11-10 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 3A          | Izquierda Externo | 1+500–2+900   | 0,9  | pronóstico: 4 tramo(s), 9 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+500–1+800, 2+000–2+100, 2+200–2+60 |
| 11-11 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 7           | Izquierda Externo | 60+700–74+080 | 2,0  | pronóstico: 15 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5, 2 daño(s) abierto(s). Tramos: 60+700–60+80 |
| 11-11 | S2   | Cuadrilla 1 | atender daño crítico                        | 5    | 7           | Izquierda Externo | 68+845        | 0,1  | daño #cmum4m0xy65p1tr 1. Depresiones longitudinales o hundimientos criticidad 4 (abierto)       |
| 11-12 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 12          | Derecha Interno   | 1+000–15+700  | 1,7  | pronóstico: 15 tramo(s), 17 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+000–1+100, 1+200–1+340, 6+600–6+ |
| 11-12 | S2   | Cuadrilla 1 | calibración de medidas                      | 2    | 12          |                   | todo          | 0,1  | tomar 5 fotos de daños con la medida real en la observación ("medidas: 1.2 x 0.8 m, prof 4 cm") |
| 11-13 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 14          | Izquierda Interno | 14+400–34+400 | 1,5  | pronóstico: 13 tramo(s), 15 secciones prioridad 4-5. Tramos: 14+400–14+500, 14+800–14+900, 15+0 |
| 11-13 | S2   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 13B         | Izquierda Interno | 4+300–9+900   | 0,9  | pronóstico: 5 tramo(s), 9 secciones prioridad 4-5. Tramos: 4+300–4+400, 5+500–5+600, 6+000–6+10 |
| 11-16 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 2           | Derecha Interno   | 28+400–34+100 | 1,4  | pronóstico: 10 tramo(s), 14 secciones prioridad 4-5. Tramos: 28+400–28+600, 29+000–29+100, 30+1 |
| 11-16 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 6           | Izquierda Externo | 52+500–59+600 | 1,1  | pronóstico: 8 tramo(s), 11 secciones prioridad 4-5. Tramos: 52+500–52+700, 54+100–54+200, 55+80 |
| 11-17 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 12          | Derecha Externo   | 0+100–16+100  | 1,4  | pronóstico: 12 tramo(s), 14 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+100–0+200, 1+000–1+100, 1+100–1+ |
| 11-17 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 3           | Izquierda Interno | 0+400–4+600   | 1,0  | pronóstico: 6 tramo(s), 10 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+400–0+600, 0+700–0+800, 3+100–3+3 |
| 11-18 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 7           | Derecha Externo   | 60+700–73+400 | 1,1  | pronóstico: 11 tramo(s), 11 secciones prioridad 4-5. Tramos: 60+700–60+800, 61+300–61+400, 61+6 |
| 11-18 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 13B         | Derecha Interno   | 6+100–10+740  | 1,0  | pronóstico: 7 tramo(s), 10 secciones prioridad 4-5. Tramos: 6+100–6+200, 6+700–6+800, 7+800–7+9 |
| 11-19 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 4           | Izquierda Externo | 36+800–42+500 | 1,0  | pronóstico: 8 tramo(s), 10 secciones prioridad 4-5. Tramos: 36+800–36+900, 37+800–37+900, 38+00 |
| 11-19 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 7           | Derecha Interno   | 61+500–74+080 | 0,9  | pronóstico: 9 tramo(s), 9 secciones prioridad 4-5. Tramos: 61+500–61+600, 61+700–61+800, 65+500 |
| 11-20 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 16 (RN6210) | Derecha Interno   | 0+000–3+500   | 0,8  | pronóstico: 7 tramo(s), 8 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+000–0+100, 0+300–0+400, 1+000–1+14 |
| 11-20 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos                        | 5    | 13B         | Izquierda Externo | 3+700–10+500  | 0,8  | pronóstico: 6 tramo(s), 8 secciones prioridad 4-5. Tramos: 3+700–3+800, 4+200–4+500, 5+500–5+60 |

| Fecha | Sem. | Cuadrilla   | Tipo                 | Pri. | Tray.       | Calzada/carril    | PR             | km  | Motivo                                                                                          |
|-------|------|-------------|----------------------|------|-------------|-------------------|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-20 | S3   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 4           | Izquierda Interno | 36+800–42+820  | 0,5 | pronóstico: 4 tramo(s), 5 secciones prioridad 4-5. Tramos: 36+800–36+900, 39+400–39+600, 40+400 |
| 11-23 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 15          | Derecha Externo   | 39+200–44+200  | 0,7 | pronóstico: 6 tramo(s), 7 secciones prioridad 4-5. Tramos: 39+200–39+300, 40+600–40+800, 41+200 |
| 11-23 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 2           | Derecha Externo   | 27+400–32+600  | 0,7 | pronóstico: 6 tramo(s), 7 secciones prioridad 4-5. Tramos: 27+400–27+480, 28+500–28+600, 29+600 |
| 11-23 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 2           | Izquierda Externo | 28+700–34+500  | 0,6 | pronóstico: 6 tramo(s), 6 secciones prioridad 4-5. Tramos: 28+700–28+800, 29+000–29+100, 33+500 |
| 11-24 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 5           | Derecha Externo   | 45+400–51+700  | 0,6 | pronóstico: 6 tramo(s), 6 secciones prioridad 4-5. Tramos: 45+400–45+500, 45+800–45+900, 46+200 |
| 11-24 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 3           | Izquierda Externo | 0+000–4+700    | 0,5 | pronóstico: 5 tramo(s), 5 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+000–0+100, 1+000–1+100, 1+300–1+40 |
| 11-24 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 14          | Derecha Interno   | 32+300–33+700  | 0,4 | pronóstico: 2 tramo(s), 4 secciones prioridad 4-5. Tramos: 32+300–32+400, 33+400–33+700         |
| 11-25 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 15          | Izquierda Interno | 36+200–41+700  | 0,3 | pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 36+200–36+300, 40+700–40+800, 41+600 |
| 11-25 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 3A          | Izquierda Interno | 1+000–2+400    | 0,3 | pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+000–1+100, 2+000–2+100, 2+300–2+40 |
| 11-25 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 4           | Derecha Interno   | 38+200–41+900  | 0,3 | pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 38+200–38+300, 41+600–41+700, 41+800 |
| 11-25 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 2           | Izquierda Interno | 26+220–33+300  | 0,3 | pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 26+220–26+300, 28+500–28+600, 33+200 |
| 11-26 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 16 (RN6210) | Izquierda Interno | 1+100–1+900    | 0,2 | pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+100–1+200, 1+800–1+900             |
| 11-26 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 4           | Derecha Externo   | 41+500–42+100  | 0,2 | pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 41+500–41+600, 42+000–42+100         |
| 11-26 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 6           | Derecha Externo   | 53+300–53+980  | 0,2 | pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 53+300–53+400, 53+900–53+980         |
| 11-26 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 3           | Derecha Externo   | 2+200–2+300    | 0,1 | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+200–2+300                          |
| 11-27 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 5    | 3           | Derecha Interno   | 4+900–5+000    | 0,1 | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 4+900–5+000                          |
| 11-27 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 4    | 15          | Izquierda Externo | 37+200–351+140 | 0,6 | pronóstico: 5 tramo(s), 6 secciones prioridad 4-5. Tramos: 37+200–37+300, 40+300–40+400, 40+600 |
| 11-27 | S4   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 4    | 16 (RN5502) | Izquierda Externo | 46+700–47+900  | 0,3 | pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 46+700–46+800, 47+300–47+400, 47+800 |
| 11-30 | S5   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 4    | 16 (RN6210) | Derecha Externo   | 0+100–3+400    | 0,3 | pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+100–0+200, 2+300–2+400, 3+300–3+40 |
| 11-30 | S5   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 4    | 13B         | Derecha Externo   | 7+600–8+200    | 0,2 | pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 7+600–7+700, 8+100–8+200             |
| 11-30 | S5   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 4    | 1           | Derecha Interno   | 21+100–21+200  | 0,1 | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 21+100–21+200                        |
| 11-30 | S5   | Cuadrilla 1 | inspección de tramos | 4    | 13          | Única Externo     | 2+700–2+800    | 0,1 | pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+700–2+800                          |

Las tareas llegan a la app del celular de cada cuadrilla ("■ Tareas"); al marcarlas hechas (con foto) vuelven al PC y alimentan el siguiente mes. Capacidad: Inspeccion\_km\_dia, Videos\_Mes e Inspeccion\_Max\_Meses en Parametros DAX.