

Programación de inspecciones · 2026-11

56 tareas · 46.4 km de tramos prioritarios · videos: T12, T7 · 3 cuadrilla(s) · 21 días hábiles · carga 23.6 / 63 días

Justificación (reglas del sistema)

Este mes la prioridad la fijan 49 recorridos de tramos del pronóstico (46.4 km con prioridad 4-5, concentrados en los trayectos T14, T12, T7), 2 daños críticos abiertos y 0 puntos de falla con reapertura. Los videos van a T12, T7 por ser los de mayor daño esperado y más tiempo sin grabar. Los frentes de mantenimiento se verifican a los 30 y 90 días para saber si las reparaciones aguantan (eso alimenta la tasa de reapertura y el comparador de contratistas). Carga: 23.6 días de trabajo asignados de 63 disponibles (3 cuadrilla(s), 21 días hábiles). Riesgos: lluvia que cierre fisuras selladas tarde, reaperturas en los puntos de falla y tramos que crucen el umbral antes de la obra del plan.

Programación

Fecha	Sem.	Cuadrilla	Tipo	Pri.	Tray.	Calzada/carril	PR	km	Motivo
11-02	S1	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	7	Izquierda Interno	60+600–74+080	4,0	pronóstico: 28 tramo(s), 41 secciones prioridad 4-5. Tramos: 60+600–60+700, 61+000–61+200, 61+5
11-02	S1	Cuadrilla 2	video de recorrido	4	12	ambas	todo	66,0	grabar el trayecto completo (app, boton Grabar recorrido): sin video todavía, 9.1 km prioridad
11-02	S1	Cuadrilla 2	inspección de tramos	4	13	Única Interno	2+700–2+800	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+700–2+800
11-03	S1	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	12	Izquierda Interno	1+500–14+500	3,1	pronóstico: 20 tramo(s), 31 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+500–1+600, 2+000–2+100, 2+500–2+
11-03	S1	Cuadrilla 2	video de recorrido	4	7	ambas	todo	54,4	grabar el trayecto completo (app, boton Grabar recorrido): sin video todavía, 7.9 km prioridad
11-03	S1	Cuadrilla 2	inspección de tramos	4	14	Derecha Externo	32+300–32+400	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 32+300–32+400
11-03	S1	Cuadrilla 2	inspección de tramos	4	16 (RN5502)	Izquierda Interno	47+400–47+500	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 47+400–47+500
11-04	S1	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	12	Izquierda Externo	1+200–41+100	2,9	pronóstico: 19 tramo(s), 29 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+200–1+320, 4+300–4+400, 5+500–5+
11-04	S1	Cuadrilla 2	inspección de tramos	4	16 (RN6210)	Izquierda Externo	2+700–2+800	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+700–2+800
11-04	S1	Cuadrilla 2	visita a frente de mantenimiento	3	5, 6, 7		todo	0,5	frente activo de Cuadrilla tapabaches (19 intervenciones en los últimos 45 días): calidad, cant
11-05	S1	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	5	Derecha Interno	43+100–51+700	2,5	pronóstico: 15 tramo(s), 25 secciones prioridad 4-5. Tramos: 43+100–43+600, 44+400–44+500, 45+1
11-05	S1	Cuadrilla 1	atender daño crítico	5	7	Izquierda Externo	68+845	0,1	daño #cmum4m0insh7l6m 1. Depresiones longitudinales o hundimientos criticidad 4 (abierto)
11-05	S1	Cuadrilla 2	recorrido general (sin inspección reciente)	2	14		todo	97,6	98 km sin foto ni video en los últimos 6 meses
11-06	S1	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	14	Izquierda Externo	15+000–291+140	2,4	pronóstico: 18 tramo(s), 23 secciones prioridad 4-5. Tramos: 15+000–15+100, 16+000–16+200, 17+0
11-09	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	15	Derecha Interno	35+300–45+400	2,0	pronóstico: 10 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5. Tramos: 35+300–35+400, 36+100–36+200, 36+5

Fecha	Sem.	Cuadrilla	Tipo	Pri.	Tray.	Calzada/carril	PR	km	Motivo
11-09	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	6	Izquierda Interno	52+200–60+480	2,0	pronóstico: 8 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5. Tramos: 52+200–52+300, 52+700–52+900, 53+40
11-10	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	5	Izquierda Externo	43+000–51+300	2,0	pronóstico: 14 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5. Tramos: 43+000–43+100, 43+600–43+700, 44+3
11-10	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	3A	Izquierda Externo	1+500–2+900	0,9	pronóstico: 4 tramo(s), 9 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+500–1+800, 2+000–2+100, 2+200–2+60
11-11	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	7	Izquierda Externo	60+700–74+080	2,0	pronóstico: 15 tramo(s), 20 secciones prioridad 4-5, 2 daño(s) abierto(s). Tramos: 60+700–60+80
11-11	S2	Cuadrilla 1	atender daño crítico	5	7	Izquierda Externo	68+845	0,1	daño #cmum4m0xy65p1tr 1. Depresiones longitudinales o hundimientos criticidad 4 (abierto)
11-12	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	12	Derecha Interno	1+000–15+700	1,7	pronóstico: 15 tramo(s), 17 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+000–1+100, 1+200–1+340, 6+600–6+
11-12	S2	Cuadrilla 1	calibración de medidas	2	12		todo	0,1	tomar 5 fotos de daños con la medida real en la observación ("medidas: 1.2 x 0.8 m, prof 4 cm")
11-13	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	14	Izquierda Interno	14+400–34+400	1,5	pronóstico: 13 tramo(s), 15 secciones prioridad 4-5. Tramos: 14+400–14+500, 14+800–14+900, 15+0
11-13	S2	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	13B	Izquierda Interno	4+300–9+900	0,9	pronóstico: 5 tramo(s), 9 secciones prioridad 4-5. Tramos: 4+300–4+400, 5+500–5+600, 6+000–6+10
11-16	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	2	Derecha Interno	28+400–34+100	1,4	pronóstico: 10 tramo(s), 14 secciones prioridad 4-5. Tramos: 28+400–28+600, 29+000–29+100, 30+1
11-16	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	6	Izquierda Externo	52+500–59+600	1,1	pronóstico: 8 tramo(s), 11 secciones prioridad 4-5. Tramos: 52+500–52+700, 54+100–54+200, 55+80
11-17	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	12	Derecha Externo	0+100–16+100	1,4	pronóstico: 12 tramo(s), 14 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+100–0+200, 1+000–1+100, 1+100–1+
11-17	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	3	Izquierda Interno	0+400–4+600	1,0	pronóstico: 6 tramo(s), 10 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+400–0+600, 0+700–0+800, 3+100–3+3
11-18	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	7	Derecha Externo	60+700–73+400	1,1	pronóstico: 11 tramo(s), 11 secciones prioridad 4-5. Tramos: 60+700–60+800, 61+300–61+400, 61+6
11-18	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	13B	Derecha Interno	6+100–10+740	1,0	pronóstico: 7 tramo(s), 10 secciones prioridad 4-5. Tramos: 6+100–6+200, 6+700–6+800, 7+800–7+9
11-19	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	4	Izquierda Externo	36+800–42+500	1,0	pronóstico: 8 tramo(s), 10 secciones prioridad 4-5. Tramos: 36+800–36+900, 37+800–37+900, 38+00
11-19	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	7	Derecha Interno	61+500–74+080	0,9	pronóstico: 9 tramo(s), 9 secciones prioridad 4-5. Tramos: 61+500–61+600, 61+700–61+800, 65+500
11-20	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	16 (RN6210)	Derecha Interno	0+000–3+500	0,8	pronóstico: 7 tramo(s), 8 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+000–0+100, 0+300–0+400, 1+000–1+14
11-20	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	13B	Izquierda Externo	3+700–10+500	0,8	pronóstico: 6 tramo(s), 8 secciones prioridad 4-5. Tramos: 3+700–3+800, 4+200–4+500, 5+500–5+60
11-20	S3	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	4	Izquierda Interno	36+800–42+820	0,5	pronóstico: 4 tramo(s), 5 secciones prioridad 4-5. Tramos: 36+800–36+900, 39+400–39+600, 40+400
11-23	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	15	Derecha Externo	39+200–44+200	0,7	pronóstico: 6 tramo(s), 7 secciones prioridad 4-5. Tramos: 39+200–39+300, 40+600–40+800, 41+200
11-23	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	2	Derecha Externo	27+400–32+600	0,7	pronóstico: 6 tramo(s), 7 secciones prioridad 4-5. Tramos: 27+400–27+480, 28+500–28+600, 29+600

Fecha	Sem.	Cuadrilla	Tipo	Pri.	Tray.	Calzada/carril	PR	km	Motivo
11-23	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	2	Izquierda Externo	28+700–34+500	0,6	pronóstico: 6 tramo(s), 6 secciones prioridad 4-5. Tramos: 28+700–28+800, 29+000–29+100, 33+500
11-24	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	5	Derecha Externo	45+400–51+700	0,6	pronóstico: 6 tramo(s), 6 secciones prioridad 4-5. Tramos: 45+400–45+500, 45+800–45+900, 46+200
11-24	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	3	Izquierda Externo	0+000–4+700	0,5	pronóstico: 5 tramo(s), 5 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+000–0+100, 1+000–1+100, 1+300–1+40
11-24	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	14	Derecha Interno	32+300–33+700	0,4	pronóstico: 2 tramo(s), 4 secciones prioridad 4-5. Tramos: 32+300–32+400, 33+400–33+700
11-25	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	15	Izquierda Interno	36+200–41+700	0,3	pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 36+200–36+300, 40+700–40+800, 41+600
11-25	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	3A	Izquierda Interno	1+000–2+400	0,3	pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+000–1+100, 2+000–2+100, 2+300–2+40
11-25	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	4	Derecha Interno	38+200–41+900	0,3	pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 38+200–38+300, 41+600–41+700, 41+800
11-25	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	2	Izquierda Interno	26+220–33+300	0,3	pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 26+220–26+300, 28+500–28+600, 33+200
11-26	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	16 (RN6210)	Izquierda Interno	1+100–1+900	0,2	pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 1+100–1+200, 1+800–1+900
11-26	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	4	Derecha Externo	41+500–42+100	0,2	pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 41+500–41+600, 42+000–42+100
11-26	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	6	Derecha Externo	53+300–53+980	0,2	pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 53+300–53+400, 53+900–53+980
11-26	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	3	Derecha Externo	2+200–2+300	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+200–2+300
11-27	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	5	3	Derecha Interno	4+900–5+000	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 4+900–5+000
11-27	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	4	15	Izquierda Externo	37+200–351+140	0,6	pronóstico: 5 tramo(s), 6 secciones prioridad 4-5. Tramos: 37+200–37+300, 40+300–40+400, 40+600
11-27	S4	Cuadrilla 1	inspección de tramos	4	16 (RN5502)	Izquierda Externo	46+700–47+900	0,3	pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 46+700–46+800, 47+300–47+400, 47+800
11-30	S5	Cuadrilla 1	inspección de tramos	4	16 (RN6210)	Derecha Externo	0+100–3+400	0,3	pronóstico: 3 tramo(s), 3 secciones prioridad 4-5. Tramos: 0+100–0+200, 2+300–2+400, 3+300–3+40
11-30	S5	Cuadrilla 1	inspección de tramos	4	13B	Derecha Externo	7+600–8+200	0,2	pronóstico: 2 tramo(s), 2 secciones prioridad 4-5. Tramos: 7+600–7+700, 8+100–8+200
11-30	S5	Cuadrilla 1	inspección de tramos	4	1	Derecha Interno	21+100–21+200	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 21+100–21+200
11-30	S5	Cuadrilla 1	inspección de tramos	4	13	Única Externo	2+700–2+800	0,1	pronóstico: 1 tramo(s), 1 secciones prioridad 4-5. Tramos: 2+700–2+800

Las tareas llegan a la app del celular de cada cuadrilla ("■ Tareas"); al marcarlas hechas (con foto) vuelven al PC y alimentan el siguiente mes. Capacidad: Inspeccion_km_dia, Videos_Mes e Inspeccion_Max_Meses en Parametros DAX.