

Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-10 · No conformidades, acciones correctivas y mejora

ISO 55001:2014 · cláusula 10. Versión del 09-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: llevar el registro de lo que no está bien, qué se hace para corregirlo y quién responde.

Id	Tipo	Descripción	Acción	Responsable	Estado
AC-01	Aviso	Hay 0 registro(s) de campo y 2 archivo(s) en la bandeja sin consolidar	Doble clic en 9_Registro_Campo.bat (clasifica la bandeja, verifica PR, enlaza reaperturas, recalcula costo-beneficio).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-02	Aviso	584 foto(s) sin clasificar por la IA	Doble clic en 11_IA_Fotos.bat (necesita ANTHROPIC_API_KEY e internet; va en paralelo y marca el catálogo).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-03	Aviso	2 video(s) sin procesar	Doble clic en 12_Video_Danos.bat sin argumentos: procesa todos los pendientes en lote (puede tardar ~1 min por minuto de video).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-04	Aviso	75 registro(s) esperan aprobación	App → Campo → tabla de registros: marcar Aprobado = sí (o no) y Guardar revisión → Consolidar registros.	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-05	Aviso	Toca hacer respaldo (último hace 4 días), 563 archivos nuevos desde entonces	Doble clic en Mantenimiento.bat (hace el zip en respaldo, limpia y revisa tamaños).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-06	Aviso	La última corrida del motor dejó 2 aviso(s)	Abra la app del PC → Intervenciones y precios (actividades sin precio, precios, intervenciones) o el archivo Avisos.csv de la carpeta del proyecto	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-07	Aviso	Temporada de lluvias en los trayectos T12, T13, T13B, T14, T15, T16 (RN5502), T16 (RN6210)	Priorizar la inspección de esos trayectos con la lista de Inspeccion_prioritaria.xlsx (o la vista "inspección prioritaria" de la app del celular).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-08	Aviso	170 vistas del inventario vial esperan validación	App → Inventario vial → Validar uno por uno (orden: primero las dudosas).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-09	Aviso	2 archivo(s) cargado(s) que necesitan atención	App del PC → Cargar archivos → Historial y pendientes	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-10	Aviso	2 nivel(es) de servicio contractual(es) incumplido(s)	Revise la tabla en la app del PC → Gestión de activos → Niveles de servicio	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-11	Info	5 de 5 drenajes del inventario sin inspeccionar	La programación mensual incluye "inspección de drenajes" por trayecto; en el celular: sección → Registrar → Tipo Drenaje.	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-12	Info	Inspección prioritaria del trimestre 2026-11 a 2027-01: 8 secciones (0.8 km) con prioridad 4-5	Inspeccion_prioritaria.xlsx → hoja "Tramos a inspeccionar" (o la app del celular → vista Campo: inspección prioritaria).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-13	Info	Modelo propio del inventario: 0 de 300 ejemplos validados	App → Inventario vial → Validar uno por uno (■ / ■■).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-14	Info	Hace más de una semana no se baja la bandeja de la nube	Doble clic en Nube_Descargar.bat (Nocturno.bat lo hace solo cada noche).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-15	Info	La medida de daños por foto aún no está calibrada con medidas reales	En campo: en la observación de la foto escriba "medidas: 1.2 x 0.8 m, prof 4 cm" para 5 daños distintos (o use la regla de 1 m en la foto).	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-16	Mejora del modelo	Sesgo de IRI en 2025-01→2025-08: 0,103	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py)	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-17	Mejora del modelo	Sesgo de Ahuellamiento en 2023-07→2026-01: 0,477	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py)	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-18	Mejora del modelo	Sesgo de Ahuellamiento en 2026-01→2026-06 interventoría: -1,956	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py)	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-19	Mejora del modelo	Sesgo de Fricción en 2026-04→2026-06 interventoría: 4,067	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py)	Coordinación de pavimentos	abierta
AC-20	Mejora del modelo	Sesgo de Deflexión en 2023-07→2025-12: 0,375	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py)	Coordinación de pavimentos	abierta

Las alertas las genera el sistema cada noche (Alertas.txt); al cerrarlas desaparecen de esta lista en la siguiente actualización.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	