Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-10 · No conformidades, acciones correctivas y mejora

ISO 55001:2014 · cláusula 10. Versión del 15-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: llevar el registro de lo que no está bien, qué se hace para corregirlo, quién responde y cómo se verifica que quedó resuelto.

Cómo se trata cada no conformidad (6 pasos)

1. Contener: lo que se hace de inmediato para limitar el efecto.
2. Causa: por qué pasó (no solo el síntoma).
3. Acción correctiva: qué se hará, quién responde y para cuándo.
4. Implementar: fecha en que quedó hecha.
5. Verificar eficacia: comprobar con datos que el problema no se repite.
6. Lección: qué cambia en el sistema (riesgos, frecuencias, procedimientos).

El sistema abre las no conformidades solo (niveles de servicio incumplidos, mitigaciones vencidas, daños críticos sin atender, registros de campo rechazados, baja calidad de la IA, inspecciones de activos críticos vencidas); también se registran a mano los hallazgos de auditoría. Cuando la condición deja de presentarse pasa a «en verificación», pero el cierre lo firma una persona.

Abiertas y en verificación (2)

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-001	Incumplimiento de nivel de servicio	Textura: hoy cumple el 71 % (>= 0,5 mm). La meta es 90 %. · toda la vía	—	—	1/6	abierta
NC-2026-002	Incumplimiento de nivel de servicio	Daño activo (área afectada): hoy cumple el 65 % (<= 20 %). La meta es 90 %. · toda la vía	—	—	1/6	abierta

Oportunidades de mejora del sistema

Id	Hallazgo	Acción propuesta
OM-01	Sesgo de IRI en 2025-01→2025-08: 0,103	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-02	Sesgo de IRI en 2026-01→2026-06: 0,053	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-03	Sesgo de Ahuellamiento en 2023-07→2026-01: 0,590	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-04	Sesgo de Ahuellamiento en 2026-01→2026-06: -0,470	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-05	Sesgo de Ahuellamiento en 2026-06→2026-06 interventoría: -1,680	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-06	Sesgo de Friccion en 2026-04→2026-06 interventoría: 4,067	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-07	Sesgo de Deflexion en 2023-07→2025-12: 0,375	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	