Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-04 · Plan de gestión de activos 2027-2032

ISO 55001:2014 · cláusulas 6.2.2 y 8.1. Versión del 10-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: dejar escrito qué se va a hacer, dónde, cuándo, con qué recursos y cómo se verifica, año por año.

1. Inversión por año y actividad (escenario Base BC)

Actividad (mil millones $)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
1. Sello de fisuras	0,55	0,29	0,40	0,42	0,33	0,37	2,37
2. Parcheo	36,08	24,65	16,16	6,90	2,01	0,02	85,83
3. Slurry Seal	19,11	9,67	7,14	12,98	15,33	9,99	74,22
4. Microfresado	0,18	0,06	0,09	0,57	1,83	3,18	5,91
5. Fresado + MDC	19,65	20,08	7,73	3,95	2,35	0,00	53,75
Total	75,57	54,75	31,52	24,83	21,84	13,56	222,08

2. Cantidades por año

Actividad	Unidad	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Sello de fisuras	ml	75.141	39.865	53.730	57.395	45.110	49.978
2. Parcheo	m^3	17.361	11.863	7.776	3.323	966	11
3. Slurry Seal	m^2	829.122	419.368	309.776	563.350	665.114	433.504
4. Microfresado	m^2	12.996	4.104	6.308	40.204	128.326	223.288
5. Fresado + MDC	m^3	12.268	12.539	4.756	2.367	1.341	0

3. Inversión por trayecto

Trayecto (mil M $)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
1	0,51	0,41	0,23	0,29	0,13	0,13	1,71
2	6,75	5,79	2,44	2,08	1,32	1,04	19,42
3	7,88	4,87	2,45	0,90	1,00	0,69	17,78
4	4,76	3,61	2,06	1,12	1,12	0,67	13,34
5	6,24	4,45	2,60	1,75	1,22	0,63	16,89
6	6,46	5,51	1,99	1,57	0,65	1,00	17,18
7	12,96	11,13	6,62	3,03	1,53	2,13	37,40
12	9,50	6,59	4,61	3,44	2,55	1,67	28,36
13	0,49	0,11	0,04	0,13	0,54	0,14	1,44
14	6,55	3,05	2,35	4,52	5,19	2,34	23,98
15	4,60	1,99	1,53	1,94	2,54	1,31	13,91
16 (RN5502)	0,65	0,24	0,25	0,78	1,24	0,15	3,31
16 (RN6210)	3,10	2,53	1,14	1,48	1,09	0,58	9,91
3A	1,82	1,86	1,24	0,40	0,21	0,25	5,78
13B	3,30	2,60	1,96	1,43	1,51	0,85	11,66

4. Resultado esperado

Año	Presupuesto	Km intervenidos	% red en norma	Rezago
2027	$ 28,5 mil M	275,1	80 %	$ 47,3 mil M
2028	$ 28,9 mil M	245,3	90 %	$ 25,9 mil M
2029	$ 28,4 mil M	326,4	99 %	$ 3,2 mil M
2030	$ 24,8 mil M	414,3	100 %	$ 0,0 mil M
2031	$ 21,9 mil M	388,4	100 %	$ 0,0 mil M
2032	$ 13,5 mil M	424,4	100 %	$ 0,0 mil M

5. Ejecución y control

• Programación mensual por frentes con la ventana de clima (app del PC → Clima) y la inspección prioritaria.

• Registro de cada obra desde la app del celular (antes/después, cantidades, PR): alimenta el comparativo proyectado vs. ejecutado.

• Actas y cantidades se concilian con el registro de campo; las desviaciones se explican en el informe mensual.

• El detalle sección por sección está en la app del PC (Plan de intervención) y en el Excel descargable de esa página.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	