Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-04 · Plan de gestión de activos 2027-2032

ISO 55001:2014 · cláusulas 6.2.2 y 8.1. Versión del 12-11-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: dejar escrito qué se va a hacer, dónde, cuándo, con qué recursos y cómo se verifica, año por año.

1. Inversión por año y actividad (escenario Base BC)

Actividad (mil millones $)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
1. Sello de fisuras	0,55	0,32	0,40	0,40	0,33	0,37	2,37
2. Parcheo	36,18	24,39	14,70	5,80	2,11	0,02	83,21
3. Slurry Seal	19,16	9,65	7,21	16,37	16,83	8,85	78,07
4. Microfresado	0,23	0,11	0,15	2,13	2,44	4,31	9,36
5. Fresado + MDC	15,82	16,76	5,89	0,13	0,15	0,00	38,75
Total	71,93	51,23	28,36	24,83	21,86	13,55	211,76

2. Cantidades por año

Actividad	Unidad	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Sello de fisuras	ml	74.394	43.272	54.663	53.942	45.197	50.624
2. Parcheo	m^3	17.824	12.012	7.228	2.796	1.024	11
3. Slurry Seal	m^2	831.478	418.722	312.968	710.182	730.132	383.876
4. Microfresado	m^2	16.036	7.524	10.792	149.340	171.342	302.480
5. Fresado + MDC	m^3	9.858	10.507	3.612	80	85	0

3. Inversión por trayecto

Trayecto (mil M $)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
1	0,50	0,38	0,22	0,22	0,18	0,08	1,57
2	6,45	5,33	2,46	2,14	1,41	1,04	18,83
3	6,96	5,26	2,68	1,05	0,88	0,49	17,33
4	4,59	3,26	1,80	1,41	1,09	0,68	12,83
5	5,84	4,09	1,97	1,85	1,19	0,71	15,65
6	6,15	4,81	1,57	1,66	0,98	0,67	15,85
7	12,63	10,61	5,14	3,42	1,92	1,82	35,55
12	8,21	5,76	4,49	2,78	2,93	1,88	26,05
13	0,49	0,11	0,04	0,12	0,55	0,17	1,48
14	6,57	3,08	2,47	4,94	5,39	2,55	24,99
15	4,66	2,00	1,47	2,22	2,55	1,28	14,18
16 (RN5502)	0,66	0,25	0,25	0,38	0,47	0,29	2,30
16 (RN6210)	3,17	2,25	1,06	0,94	0,76	0,57	8,75
3A	1,75	1,75	0,93	0,31	0,16	0,19	5,10
13B	3,31	2,29	1,79	1,40	1,38	1,13	11,31

4. Resultado esperado

Año	Presupuesto	Km intervenidos	% red en norma	Rezago
2027	$ 28,5 mil M	277,7	82 %	$ 43,6 mil M
2028	$ 28,9 mil M	290,8	92 %	$ 22,4 mil M
2029	$ 28,4 mil M	345,2	100 %	$ 0,0 mil M
2030	$ 24,8 mil M	457,9	100 %	$ 0,0 mil M
2031	$ 21,9 mil M	403,6	100 %	$ 0,0 mil M
2032	$ 13,5 mil M	416,6	100 %	$ 0,0 mil M

5. Ejecución y control

• Programación mensual por frentes con la ventana de clima (app del PC → Clima) y la inspección prioritaria.

• Registro de cada obra desde la app del celular (antes/después, cantidades, PR): alimenta el comparativo proyectado vs. ejecutado.

• Actas y cantidades se concilian con el registro de campo; las desviaciones se explican en el informe mensual.

• El detalle sección por sección está en la app del PC (Plan de intervención) y en el Excel descargable de esa página.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	