Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-07 · Información documentada y datos de los activos

ISO 55001:2014 · cláusulas 7.5 y 7.6. Versión del 12-11-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: dejar claro qué datos tiene el sistema, de dónde vienen, con qué frecuencia se actualizan y dónde se guardan.

1. Base compilada de mediciones (por indicador y campaña)

Ind.	Parámetro	Campañas	Fuente	Secciones
E01	IRI	2020-12 interventoría, 2020-12 interventoría (20 m), 2021-05 GIPSAS, 2021-05 interventoría, 2021-05 interventoría (20 m), 2022-05 interventoría, 2022-05 interventoría (20 m), 2022-09 interventoría, 2022-09 interventoría (20 m), 2023-07, 2024-01, 2024-01 interventoría, 2024-08, 2025-01, 2025-02 interventoría, 2025-08, 2026-01, 2026-06, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4788
E02	Ahuellamiento	2020-12 interventoría, 2020-12 interventoría (20 m), 2021-05 interventoría, 2022-05 interventoría, 2022-05 interventoría (20 m), 2022-09 interventoría, 2022-09 interventoría (20 m), 2023-07, 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2025-02 interventoría (20 m), 2026-01, 2026-06, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4788
E02	Ahuellamiento máximo	2023-07	LCMS 2023	3849
E03	Fisuras	2020-12 interventoría, 2021-05 interventoría, 2022-05 interventoría, 2022-09 interventoría, 2023-07, 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4637
E03	Piel de cocodrilo	2023-07	LCMS 2023	1915
E03	Área dañada (fisuras, baches y parches, ponderada)	2024-06, 2025-02, 2026-06	Campañas de daños GVial (serie_danos.csv)	4730
E03	Área dañada sin sellado	2024-06	Campañas de daños GVial (serie_danos.csv)	4494
E04	Fricción (CRT)	2020-12 interventoría, 2020-12 interventoría (20 m), 2021-05 interventoría, 2021-05 interventoría (20 m), 2022-05 interventoría, 2022-05 interventoría (20 m), 2022-09 interventoría, 2022-09 interventoría (20 m), 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2025-02 interventoría (20 m), 2026-04, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4788
E05	Textura	2026-01, 2026-06	Campañas GIPSAS (perfilómetro, 100 m)	4788
E06	Baches y parches	2023-07	LCMS 2023	1915
E08	Bermas con defectos	2020-12 interventoría, 2021-05 interventoría, 2022-05 interventoría, 2022-09 interventoría, 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4610
E08	Zonas laterales con defectos	2020-12 interventoría, 2021-05 interventoría, 2022-05 interventoría, 2022-09 interventoría, 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4610
E11	Señalización en buen estado	2020-12 interventoría, 2021-05 interventoría, 2022-05 interventoría, 2022-09 interventoría, 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4610
E16	Deflexión (% fuera)	2020-12 interventoría, 2021-05 interventoría, 2022-05 interventoría, 2022-09 interventoría, 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4610
E16	Deflexión D0	2021-05 GIPSAS, 2023-07, 2025-12	GIPSAS 2021-05 (venía en la entrega de la interventoría)	4649

Ind.	Parámetro	Campañas	Fuente	Secciones
E16	Espesor de carpeta asfáltica (georradar)	2025-12	Georradar 2025	4221
E16	Módulo de la subrasante Mr	2023-07, 2025-12	Dynatest 2023	4649
E16	Número estructural efectivo SN	2023-07, 2025-12	Dynatest 2023	4649
E16	Vida útil estructural	2025-12	FWD GVial 2025	3812
IE	Índice de estado	2020-12 interventoría, 2021-05 interventoría, 2022-05 interventoría, 2022-09 interventoría, 2024-01 interventoría, 2025-02 interventoría, 2026-08 interventoría	Interventoría 2020-12 (entrega leída por el agente)	4610

2. Fuentes de datos y frecuencia

Dato	Origen	Frecuencia	Dónde queda
Campañas de auscultación (IRI, AHU, TX, CRT)	Equipo de medición	semestral / anual	campanas\ → mediciones\Base_mediciones
Deflectometría FWD y georradar	Laboratorio	cada 2 años	EstructuraTransito / Base_mediciones
Índice de estado (interventoría)	Interventoría ANI	mensual	IE_interventoria / Base_mediciones
Registro de campo (obras y daños)	App del celular	diario	campo\RegistroCampo.csv
Inventario vial (señales y elementos)	Video de recorrido + IA + validación	por recorrido	campo\Senales_inventario / Elementos_inventario
Clima (lluvia real y pronóstico)	NASA POWER, Open-Meteo, IDEAM	diario	campo\Lluvia_*
Precios y actividades	APU del proyecto	anual	libro del modelo / app del PC

3. Control de la información

• Cada archivo que entra queda anotado en campo\Entradas.csv (fecha, tipo, destino, resultado) y su original se conserva.

• Respaldo automático en respaldo\ (nocturno) y copia externa recomendada semanal.

• Las versiones del programa se guardan en respaldo_programa_antes_vNN antes de cada actualización.

• La app del PC y la del celular muestran los mismos valores: «Actualizar completo» termina con una revisión de coherencia.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	