Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-10 · No conformidades, acciones correctivas y mejora

ISO 55001:2014 · cláusula 10. Versión del 12-11-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: llevar el registro de lo que no está bien, qué se hace para corregirlo, quién responde y cómo se verifica que quedó resuelto.

Cómo se trata cada no conformidad (6 pasos)

1. Contener: lo que se hace de inmediato para limitar el efecto.
2. Causa: por qué pasó (no solo el síntoma).
3. Acción correctiva: qué se hará, quién responde y para cuándo.
4. Implementar: fecha en que quedó hecha.
5. Verificar eficacia: comprobar con datos que el problema no se repite.
6. Lección: qué cambia en el sistema (riesgos, frecuencias, procedimientos).

El sistema abre las no conformidades solo (niveles de servicio incumplidos, mitigaciones vencidas, daños críticos sin atender, registros de campo rechazados, baja calidad de la IA, inspecciones de activos críticos vencidas); también se registran a mano los hallazgos de auditoría. Cuando la condición deja de presentarse pasa a «en verificación», pero el cierre lo firma una persona.

Abiertas y en verificación (254)

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-001	Incumplimiento de nivel de servicio	Textura: hoy cumple el 72 % (>= 0,5 mm). La meta es 90 %. · toda la vía	—	—	1/6	abierta
NC-2026-002	Incumplimiento de nivel de servicio	Daño activo (área afectada): hoy cumple el 65 % (<= 20 %). La meta es 90 %. · toda la vía	—	—	1/6	abierta
NC-2026-003	Daño crítico sin atender	26. Bache criticidad 5 abierto hace 71 días · T5 PR 47+680 Derecha Interno	—	—	1/6	abierta
NC-2026-004	Daño crítico sin atender	19. Exudación criticidad 5 abierto hace 146 días · T6 PR 60+120 Derecha Interno	—	—	1/6	abierta
NC-2026-005	Daño crítico sin atender	26. Bache criticidad 5 abierto hace 74 días · T3 PR 1+860 Izquierda Externo	—	—	1/6	abierta
NC-2026-006	Daño crítico sin atender	26. Bache criticidad 5 abierto hace 74 días · T3 PR 2+000 Izquierda Externo	—	—	1/6	abierta
NC-2026-007	Daño crítico sin atender	4. Piel de cocodrilo criticidad 5 abierto hace 74 días · T4 PR 36+850 Derecha Interno	—	—	1/6	abierta
NC-2026-008	Daño crítico sin atender	26. Bache criticidad 5 abierto hace 71 días · T5 PR 47+680 Derecha Externo	—	—	1/6	abierta
NC-2026-009	Daño crítico sin atender	26. Bache criticidad 5 abierto hace 71 días · T5 PR 47+460 Derecha Externo	—	—	1/6	abierta
NC-2026-010	Calidad del dato de campo	32 registro(s) de video rechazados al revisar en 2026-10 (dano) · T1, T2, T3, T4	—	—	1/6	abierta
NC-2026-011	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-12: en Ahuellamiento logró el 31.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 24400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-012	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-12: en Daño logró el 3.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 24400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-013	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en IRI logró el 8.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 25500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-014	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Ahuellamiento logró el 15.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 25500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-015	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el 32.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 25500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-016	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el -9.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 19400	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-017	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el -17.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 19500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-018	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el -15.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 19600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-019	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en IRI logró el -4.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-020	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el 17.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-021	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Daño logró el 38.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-022	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Ahuellamiento logró el 11.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-023	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el 2.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-024	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el 1.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-025	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el 9.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-026	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en IRI logró el -1.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-027	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-13: en Textura logró el 13.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 19600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-028	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-13: en Daño logró el 38.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 21900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-029	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-13: en Daño logró el 48.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 23500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-030	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-14: en IRI logró el 42.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 32300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-031	Resultado de obra	Microfresado del 2026-02-15: en Ahuellamiento logró el 38.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 41400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-032	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-17: en Fricción logró el 6.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 14200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-033	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-18: en Textura logró el 42.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 23900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-034	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-19: en Textura logró el 8.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 24000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-035	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-19: en Textura logró el -2.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 25300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-036	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-20: en Textura logró el -9.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 19400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-037	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-20: en Textura logró el -17.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 19500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-038	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-20: en Textura logró el -15.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 19600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-039	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-23: en Textura logró el 35.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 22100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-040	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Textura logró el 30.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 21500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-041	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Textura logró el 20.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 21600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-042	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Fricción logró el -54.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 21600	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-043	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Textura logró el 19.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 21700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-044	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Textura logró el 4.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 21800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-045	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Textura logró el 31.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 191000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-046	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Textura logró el 5.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 191100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-047	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-02-25: en Textura logró el 39.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 23600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-048	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-25: en Daño logró el 42.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 27200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-049	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-25: en Daño logró el 12.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 27700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-050	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-25: en Daño logró el 12.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 28000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-051	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-25: en Daño logró el 33.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 30000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-052	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-26: en Daño logró el 32.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 31700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-053	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-26: en Daño logró el 33.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 31900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-054	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-26: en Daño logró el 49.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 311100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-055	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-26: en Daño logró el 47.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 32200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-056	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-02-27: en Daño logró el 32.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 32200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-057	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-02: en Daño logró el 44.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 251100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-058	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-04: en Daño logró el 3.0 % de la mejora esperada · 15-Izquierda-Externo-Pr 40200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-059	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-10: en Textura logró el 44.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 30400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-060	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-10: en Fricción logró el -17.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 32300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-061	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-11: en Textura logró el -11.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 19300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-062	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-11: en Textura logró el -15.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 19400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-063	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-11: en Textura logró el -7.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 19500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-064	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-11: en Textura logró el 3.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 19600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-065	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-11: en Daño logró el 42.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Externo-Pr 39300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-066	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-11: en Daño logró el 25.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Externo-Pr 39400	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-067	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-11: en Daño logró el 31.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Externo-Pr 39500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-068	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-11: en Daño logró el 33.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Externo-Pr 39600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-069	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-11: en Daño logró el 2.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Externo-Pr 39700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-070	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 3.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-071	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 19.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-072	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 18.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-073	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Fricción logró el -51.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-074	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 7.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-075	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 0.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-076	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 8.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-077	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 11.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-078	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-16: en Textura logró el 0.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 29800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-079	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-18: en Daño logró el 30.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 38000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-080	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-18: en Daño logró el 3.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 38200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-081	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-19: en Daño logró el 46.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 38400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-082	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-20: en Daño logró el 36.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 41500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-083	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-20: en Daño logró el 27.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 41600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-084	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-20: en Daño logró el -4.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 41800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-085	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-20: en Daño logró el 12.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 41900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-086	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-24: en Textura logró el 2.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 1300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-087	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-25: en Textura logró el 21.0 % de la mejora esperada · 12-Izquierda-Interno-Pr 1600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-088	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-25: en Textura logró el 23.0 % de la mejora esperada · 12-Izquierda-Interno-Pr 1700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-089	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-26: en Textura logró el -26.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 32200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-090	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-03-26: en Textura logró el 42.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 32500	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-091	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-03-25: en Daño logró el 11.0 % de la mejora esperada · 3A-Izquierda-Externo-Pr 2700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-092	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-08: en Textura logró el 46.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 15100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-093	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-10: en Textura logró el 14.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 15400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-094	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-10: en Textura logró el 5.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 15500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-095	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-10: en Textura logró el -5.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 15600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-096	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-10: en Textura logró el 1.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 15700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-097	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-10: en Textura logró el -2.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 15800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-098	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-10: en Textura logró el 3.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 15900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-099	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-04-06: en Daño logró el -10.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Externo-Pr 60480	—	—	1/6	abierta
NC-2026-100	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-04-06: en Daño logró el -4.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Externo-Pr 60600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-101	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-22: en Textura logró el 29.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Externo-Pr 41200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-102	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-04-20: en Daño logró el 14.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 56500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-103	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-28: en Textura logró el 49.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Interno-Pr 57400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-104	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-30: en Textura logró el 15.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 56600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-105	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-30: en Textura logró el 3.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 56700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-106	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-30: en Textura logró el -8.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 56900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-107	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-30: en Textura logró el -1.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 57000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-108	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-30: en Textura logró el -10.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 57100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-109	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-30: en Textura logró el 40.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 58000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-110	Resultado de obra	Slurry Seal del 2026-04-30: en Textura logró el 28.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Externo-Pr 59100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-111	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-05-06: en Daño logró el 27.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Interno-Pr 73000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-112	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-05-14: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 5-Izquierda-Externo-Pr 46500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-113	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-05-14: en Daño logró el 3.0 % de la mejora esperada · 5-Izquierda-Externo-Pr 46700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-114	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2026-05-15: en Daño logró el 8.0 % de la mejora esperada · 5-Izquierda-Externo-Pr 45900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-115	Resultado de obra	Microfresado del 2026-06-26: en Ahuellamiento logró el 22.0 % de la mejora esperada · 6-Derecha-Interno-Pr 54100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-116	Resultado de obra	Microfresado del 2026-07-01: en Ahuellamiento logró el 31.0 % de la mejora esperada · 6-Izquierda-Externo-Pr 53500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-117	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-02-24: en Ahuellamiento logró el 15.0 % de la mejora esperada · 2-Izquierda-Interno-Pr 28100	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-118	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-02-24: en Textura logró el -7.0 % de la mejora esperada · 2-Izquierda-Interno-Pr 28100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-119	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-02-25: en Textura logró el 45.0 % de la mejora esperada · 2-Izquierda-Externo-Pr 28100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-120	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-02-26: en IRI logró el 45.0 % de la mejora esperada · 3-Izquierda-Interno-Pr 4100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-121	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-02-27: en IRI logró el 45.0 % de la mejora esperada · 3-Izquierda-Interno-Pr 4100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-122	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-06: en Textura logró el 35.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Externo-Pr 26900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-123	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-06: en Ahuellamiento logró el 49.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Externo-Pr 261000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-124	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-06: en Textura logró el 30.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Externo-Pr 261000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-125	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-12: en IRI logró el 42.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 27400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-126	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-12: en Ahuellamiento logró el 30.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 27400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-127	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-12: en Textura logró el 3.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 27400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-128	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en Ahuellamiento logró el -1.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-129	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en Textura logró el 8.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-130	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en IRI logró el 44.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-131	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en Textura logró el 0.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-132	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en Ahuellamiento logró el 27.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-133	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en Textura logró el 4.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-134	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en Textura logró el 11.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-135	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-13: en Textura logró el -12.0 % de la mejora esperada · 2-Derecha-Interno-Pr 28600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-136	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-17: en IRI logró el 45.0 % de la mejora esperada · 5-Derecha-Externo-Pr 50800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-137	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-17: en Textura logró el 22.0 % de la mejora esperada · 5-Derecha-Externo-Pr 50800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-138	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-19: en IRI logró el 43.0 % de la mejora esperada · 6-Izquierda-Externo-Pr 54300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-139	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-19: en Textura logró el -29.0 % de la mejora esperada · 6-Izquierda-Externo-Pr 54300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-140	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-19: en Daño logró el -4.0 % de la mejora esperada · 6-Izquierda-Externo-Pr 54300	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-141	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-20: en Ahuellamiento logró el 7.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Externo-Pr 67700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-142	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-20: en Textura logró el 2.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Externo-Pr 67700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-143	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-26: en Ahuellamiento logró el 25.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Externo-Pr 66800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-144	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-03-26: en Ahuellamiento logró el 34.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Interno-Pr 67700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-145	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-04-13: en Ahuellamiento logró el 30.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 4000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-146	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-04-13: en Textura logró el 40.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 4000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-147	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-04-13: en Daño logró el 48.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 4000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-148	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-04-13: en Textura logró el 14.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 4000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-149	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-04-13: en Daño logró el 46.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 4000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-150	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-04-14: en Ahuellamiento logró el -3.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 4700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-151	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-04-14: en Daño logró el 43.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 4700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-152	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-06: en IRI logró el 8.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 5900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-153	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-06: en Ahuellamiento logró el 22.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 5900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-154	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-06: en IRI logró el -8.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 6300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-155	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-06: en Ahuellamiento logró el 3.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 6300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-156	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-06: en Textura logró el -77.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 6300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-157	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-08: en Daño logró el 39.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 6600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-158	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-08: en Ahuellamiento logró el 37.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 6900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-159	Resultado de obra	Fresado y reposición (MDC) del 2026-05-11: en Textura logró el 20.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Interno-Pr 7000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-160	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-03: en Daño logró el 49.0 % de la mejora esperada · 1-Izquierda-Externo-Pr 21000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-161	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-03: en Daño logró el 15.0 % de la mejora esperada · 1-Izquierda-Externo-Pr 21100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-162	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-03: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 1-Izquierda-Externo-Pr 21500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-163	Resultado de obra	Slurry Seal del 2025-02-03: en Fricción logró el -3.0 % de la mejora esperada · 7-Derecha-Externo-Pr 74000	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-164	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-04: en Daño logró el 20.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Externo-Pr 0	—	—	1/6	abierta
NC-2026-165	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-04: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Externo-Pr 100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-166	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-04: en Daño logró el 19.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Externo-Pr 21000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-167	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-04: en Daño logró el 41.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Externo-Pr 21100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-168	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-04: en Daño logró el 47.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Externo-Pr 21300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-169	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-04: en Daño logró el 48.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Externo-Pr 21500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-170	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 13.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Interno-Pr 100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-171	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 4.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Externo-Pr 3500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-172	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 24.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Externo-Pr 3600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-173	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 5.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Interno-Pr 3700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-174	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el -1.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Interno-Pr 3900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-175	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 38.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Interno-Pr 21000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-176	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 17.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Interno-Pr 21600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-177	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 10.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Interno-Pr 21700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-178	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 3.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Interno-Pr 21800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-179	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-05: en Daño logró el 44.0 % de la mejora esperada · 1-Derecha-Interno-Pr 21900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-180	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-06: en Daño logró el 5.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Interno-Pr 3700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-181	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-02-06: en Daño logró el -1.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Interno-Pr 3900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-182	Resultado de obra	Slurry Seal del 2025-02-07: en Fricción logró el -32.0 % de la mejora esperada · 7-Izquierda-Interno-Pr 63300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-183	Resultado de obra	Parcheo del 2025-04-02: en Daño logró el 4.0 % de la mejora esperada · 3-Derecha-Externo-Pr 4200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-184	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-01: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 2-Izquierda-Externo-Pr 26700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-185	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-03: en Daño logró el 2.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Externo-Pr 37100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-186	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-03: en Daño logró el 48.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Externo-Pr 37200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-187	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-03: en Daño logró el -5.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Externo-Pr 37300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-188	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-03: en Daño logró el 42.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Externo-Pr 37400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-189	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-06: en Daño logró el -2.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Externo-Pr 39200	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-190	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-06: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Externo-Pr 39300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-191	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-09: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Interno-Pr 36800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-192	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-14: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Interno-Pr 39200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-193	Resultado de obra	Sello de fisuras del 2025-05-14: en Daño logró el 0.0 % de la mejora esperada · 4-Derecha-Interno-Pr 39300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-194	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-03: en Daño logró el 43.0 % de la mejora esperada · 12-Izquierda-Interno-Pr 600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-195	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-03: en Daño logró el 19.0 % de la mejora esperada · 12-Izquierda-Interno-Pr 900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-196	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-06: en Daño logró el 37.0 % de la mejora esperada · 12-Izquierda-Externo-Pr 0	—	—	1/6	abierta
NC-2026-197	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-17: en Daño logró el -4.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Interno-Pr 43100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-198	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-20: en Daño logró el 4.0 % de la mejora esperada · 15-Derecha-Externo-Pr 43300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-199	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-26: en Daño logró el 22.0 % de la mejora esperada · 16 (RN5502)-Izquierda-Interno-Pr 46300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-200	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-27: en Daño logró el 17.0 % de la mejora esperada · 15-Izquierda-Externo-Pr 45200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-201	Resultado de obra	Parcheo del 2025-03-04: en Daño logró el 49.0 % de la mejora esperada · 15-Izquierda-Externo-Pr 43600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-202	Resultado de obra	Parcheo del 2025-03-08: en Daño logró el 10.0 % de la mejora esperada · 15-Izquierda-Interno-Pr 44000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-203	Resultado de obra	Parcheo del 2025-03-20: en Daño logró el 8.0 % de la mejora esperada · 15-Izquierda-Interno-Pr 41200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-204	Resultado de obra	Parcheo del 2025-03-31: en Daño logró el 3.0 % de la mejora esperada · 15-Izquierda-Externo-Pr 40200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-205	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-03: en Daño logró el 44.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 251100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-206	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-05: en Daño logró el 42.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 23700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-207	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-10: en Daño logró el 30.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 23300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-208	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-19: en Daño logró el 30.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 22000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-209	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-21: en Daño logró el 39.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 22000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-210	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-21: en Daño logró el 16.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 22100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-211	Resultado de obra	Parcheo del 2025-02-28: en Daño logró el 2.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Interno-Pr 20800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-212	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-03: en Daño logró el 33.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 13600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-213	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-04: en Ahuellamiento logró el 34.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 13800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-214	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-04: en Ahuellamiento logró el 39.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 13900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-215	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-08: en Ahuellamiento logró el 36.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 23000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-216	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-08: en Daño logró el -3.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 23100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-217	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-08: en Ahuellamiento logró el 33.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 23200	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-218	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-08: en Daño logró el 19.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 23200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-219	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-08: en Ahuellamiento logró el 18.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 23300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-220	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-09: en Ahuellamiento logró el 35.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 24600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-221	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-09: en Ahuellamiento logró el 42.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 25000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-222	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-09: en Ahuellamiento logró el 33.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 25100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-223	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-10: en Ahuellamiento logró el 33.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 34100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-224	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-10: en Daño logró el 30.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 34100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-225	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-10: en IRI logró el 48.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 34300	—	—	1/6	abierta
NC-2026-226	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-10: en Daño logró el 32.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Interno-Pr 34400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-227	Resultado de obra	Microfresado del 2025-04-11: en Fricción logró el -31.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 34400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-228	Resultado de obra	Parcheo del 2025-05-07: en Daño logró el 48.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 18400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-229	Resultado de obra	Parcheo del 2025-05-09: en Daño logró el 42.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 18200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-230	Resultado de obra	Parcheo del 2025-05-10: en Daño logró el -3.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 17400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-231	Resultado de obra	Parcheo del 2025-04-22: en Daño logró el 42.0 % de la mejora esperada · 15-Izquierda-Interno-Pr 39900	—	—	1/6	abierta
NC-2026-232	Resultado de obra	Parcheo del 2025-05-22: en Daño logró el -3.0 % de la mejora esperada · 12-Derecha-Externo-Pr 12800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-233	Resultado de obra	Parcheo del 2025-05-27: en Daño logró el 39.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 191100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-234	Resultado de obra	Parcheo del 2025-05-30: en Daño logró el 25.0 % de la mejora esperada · 13B-Derecha-Externo-Pr 4000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-235	Resultado de obra	Parcheo del 2025-06-06: en Daño logró el 32.0 % de la mejora esperada · 13B-Derecha-Externo-Pr 6400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-236	Resultado de obra	Slurry Seal del 2025-06-17: en Fricción logró el -31.0 % de la mejora esperada · 14-Derecha-Externo-Pr 34400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-237	Resultado de obra	Slurry Seal del 2025-10-24: en Fricción logró el -7.0 % de la mejora esperada · 7-Izquierda-Interno-Pr 63100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-238	Resultado de obra	Parcheo del 2025-07-02: en Daño logró el 46.0 % de la mejora esperada · 5-Derecha-Interno-Pr 51400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-239	Resultado de obra	Parcheo del 2025-07-09: en Daño logró el 37.0 % de la mejora esperada · 14-Izquierda-Externo-Pr 33000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-240	Resultado de obra	Parcheo del 2025-09-10: en Daño logró el 6.0 % de la mejora esperada · 16 (RN6210)-Izquierda-Externo-Pr 2600	—	—	1/6	abierta
NC-2026-241	Resultado de obra	Parcheo del 2025-09-18: en Daño logró el 43.0 % de la mejora esperada · 16 (RN5502)-Izquierda-Externo-Pr 47500	—	—	1/6	abierta
NC-2026-242	Resultado de obra	Parcheo del 2025-10-22: en Daño logró el 44.0 % de la mejora esperada · 7-Izquierda-Interno-Pr 70100	—	—	1/6	abierta
NC-2026-243	Resultado de obra	Parcheo del 2025-10-23: en Daño logró el 44.0 % de la mejora esperada · 7-Izquierda-Externo-Pr 61400	—	—	1/6	abierta
NC-2026-244	Resultado de obra	Parcheo del 2025-10-30: en Daño logró el 39.0 % de la mejora esperada · 3-Izquierda-Interno-Pr 1700	—	—	1/6	abierta
NC-2026-245	Resultado de obra	Parcheo del 2025-11-06: en Daño logró el 43.0 % de la mejora esperada · 3-Izquierda-Interno-Pr 1600	—	—	1/6	abierta

Id	Tipo	Descripción	Acción correctiva	Responsable	Paso	Estado
NC-2026-246	Resultado de obra	Parcheo del 2025-11-19: en Daño logró el 38.0 % de la mejora esperada · 3-Izquierda-Externo-Pr 4000	—	—	1/6	abierta
NC-2026-247	Resultado de obra	Parcheo del 2025-11-19: en Daño logró el 45.0 % de la mejora esperada · 3-Izquierda-Externo-Pr 4200	—	—	1/6	abierta
NC-2026-248	Resultado de obra	Parcheo del 2025-11-21: en Daño logró el 5.0 % de la mejora esperada · 3-Izquierda-Interno-Pr 2800	—	—	1/6	abierta
NC-2026-249	Inspección vencida de activo crítico	5 activo(s) de criticidad 5 con la inspección vencida (Otras obras, Señalización, Zonas laterales y bermas) · trayecto 2	—	—	1/6	abierta
NC-2026-250	Inspección vencida de activo crítico	2 activo(s) de criticidad 5 con la inspección vencida (Otras obras) · trayecto 3	—	—	1/6	abierta
NC-2026-251	Inspección vencida de activo crítico	17 activo(s) de criticidad 5 con la inspección vencida (Señalización) · trayecto 4	—	—	1/6	abierta
NC-2026-252	Inspección vencida de activo crítico	6 activo(s) de criticidad 5 con la inspección vencida (Señalización) · trayecto 6	—	—	1/6	abierta
NC-2026-253	Inspección vencida de activo crítico	1 activo(s) de criticidad 5 con la inspección vencida (Señalización) · trayecto 7	—	—	1/6	abierta
NC-2026-254	Calidad del dato de campo	2 registro(s) de video rechazados al revisar en 2026-09 (dano) · T2	—	—	1/6	abierta

Oportunidades de mejora del sistema

Id	Hallazgo	Acción propuesta
OM-01	Sesgo de IRI en 2025-01→2025-08: 0,087	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-02	Sesgo de IRI en 2025-08→2026-01: -0,055	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-03	Sesgo de Ahuellamiento en 2023-07→2026-01: 0,604	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-04	Sesgo de Ahuellamiento en 2026-01→2026-06: -0,506	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-05	Sesgo de Deflexion en 2021-05 GIPSAS→2023-07: 10,662	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña
OM-06	Sesgo de Deflexion en 2023-07→2025-12: 0,539	Recalibrar tasas (calibrar_tasas.py) cuando llegue la siguiente campaña

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	