

Sistema de gestión de activos · Briceño – Tunja – Sogamoso

SGA-03 · Plan estratégico de gestión de activos (PEGA)

ISO 55001:2014 · cláusulas 4.4 y 6.2.1. Versión del 09-10-2026. Documento generado por el PMS con los datos vigentes del proyecto; se actualiza solo cada mes (o al «Actualizar completo»). Revisar, firmar y archivar la versión aprobada.

Objetivo del documento: traducir la política en objetivos medibles y en la estrategia de intervención del período del plan.

1. Objetivos de gestión de activos

Id	Objetivo	Cómo se mide	Frecuencia
O1	Índice de estado de la red $\geq 4,5$ todos los años	IndiceEstado_red (proyectado y medido)	anual / mensual
O2	Ningún trayecto con índice de estado $< 4,5$	IE mínimo por trayecto	mensual
O3	Cerrar el rezago de intervenciones requeridas sin financiar	Rezago real (ResumenEscenarios)	anual
O4	Entregar la vía en reversión con vida útil remanente y sin pasivos de mantenimiento	Vida útil, km en norma al cierre del plan	2032
O5	Datos completos y al día de todas las clases de activos	Registro de activos: clases con inventario y estado	trimestral
O6	Predicción confiable del deterioro	Backtest: sesgo y acierto en norma	por campaña

2. Estrategia de intervención del pavimento

- Conservación preventiva: sello de fisuras y slurry donde el daño es bajo y la estructura está sana (lo más barato por km-año en norma).
- Correctiva: parcheo profundo y microfresado donde el daño o el ahuellamiento superan el umbral.
- Rehabilitación: fresado y reposición (MDC) donde la deflexión, la vida útil o el daño estructural lo exigen.
- El orden lo da el motor del PMS con el criterio de beneficio por peso y las restricciones de presupuesto de cada año; las secciones de seguridad inmediata van primero.

3. Escenarios de presupuesto evaluados

Escenario	Presupuesto 2027-2032	% red en norma al final	Rezago al final	IE de red mínimo
Base	\$ 146,0 mil M	100 %	\$ 0,0 mil M	4,585
Base BC	\$ 146,0 mil M	100 %	\$ 0,0 mil M	4,585
Dynatest	\$ 175,8 mil M	100 %	\$ 0,0 mil M	4,591
Optimo MIP	\$ 146,0 mil M	100 %	\$ 0,0 mil M	4,585
Sin techo	\$ 14.595,0 mil M	100 %	\$ 0,0 mil M	4,606

Escenario adoptado para el plan: Base BC. Criterio de decisión del proyecto: el escenario de menor presupuesto que cierra sin deuda y deja la vía igual o mejor que la referencia.

4. Horizonte, reversión y revisión

El contrato entra en proceso de reversión en 2032: la vía se entrega a la Nación en el estado que exige el contrato. Por eso el horizonte del plan es 2027-2032. El PEGA se revisa cada año con la revisión por la dirección (SGA-09) y cuando llega una campaña de medición completa.

Rol	Cargo	Firma y fecha
Elaboró	Coordinación de Mantenimiento Vial y Pavimentos	
Revisó	Dirección de Operación y Mantenimiento	
Aprobó	Gerencia del proyecto	